

- [Przejdź do menu głównego ALT + 0](#)
- [Przejdź do treści ALT + 1](#)
- [Mapa strony ALT + 2](#)
- [panel WCAG ALT + 3](#)
- [Przejdź do wyszukiwarki ALT + 4](#)
- [Deklaracja Dostępności ALT + 5](#)



Urząd Miasta Ciechanów

<https://www.umciechanow.pl//main/aktualnosci/Modernizacja-ul.-Kargoszynskiej-asfaltowanie-czesci-miedzy-ul.-Asnyka-a-petla-miejska/idn:5562/printpdf>

Drukuj grafikę : [tak](#) / [nie](#)

Modernizacja ul. Kargoszyńskiej: asfaltowanie części między ul. Asnyka a pętlą miejską

23 kwietnia 2018

kategoria:

Aktualności strona główna



Jutro, 24 kwietnia, rozpocznie się układanie asfaltu między skrzyżowaniem z ul. Asnyka a pętlą miejską, w związku z czym odcinek ten (łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Asnyka) będzie wyłączony z ruchu. Dwie warstwy asfaltu wylano już od strony skrzyżowania z ul. Kraszewskiego - fragment ten jest obecnie przejezdny.

Prace na ul. Kargoszyńskiej przebiegają szybciej niż pierwotnie zakładano. W części od ul. Kraszewskiego do ul. Asnyka zakończyły się wszystkie roboty brukarskie, w ostatnich dniach ułożono dwie z trzech przewidzianych warstw asfaltu. Na terenach zielonych zasiano trawę. Teraz działania skupią się na fragmencie od ul. Asnyka do pętli miejskiej. Tam dwie warstwy asfaltu powinny zostać wykonane do połowy maja. Następnie trzecia warstwa wylana zostanie na całości modernizowanej części, czyli między skrzyżowaniem z ul. Kraszewskiego a skrzyżowaniem z pętlą miejską. Natomiast jeszcze w tym tygodniu

asfaltowana będzie ścieżka rowerowa.

Zakres kompleksowej inwestycji w ul. Kargoszyńską to: przebudowa jezdni, chodników, budowa ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej i miejsc postojowych, roboty związane z kanalizacją deszczową, zagospodarowanie zieleni. Na przejściach dla pieszych zaplanowane są „kocie oczka”, czyli punktowe elementy typu LED.

Środki krajowe pozyskane na przez miasto na modernizację ul. Kargoszyńskiej to ponad 1,8 mln zł.

[poprzednia](#) [powrót do listy **aktualności**](#) [następna](#)