

- [Przejdź do menu głównego ALT + 0](#)
- [Przejdź do treści ALT + 1](#)
- [Mapa strony ALT + 2](#)
- [panel WCAG ALT + 3](#)
- [Przejdź do wyszukiwarki ALT + 4](#)
- [Deklaracja Dostępności ALT + 5](#)



Urząd Miasta Ciechanów

<https://www.umciechanow.pl//main/aktualnosci/ZWiK-rozbudowuje-sieci-na-osiedlach-Aleksandrowka-II-i-Podzamcze/idn:7176/printpdf>

Drukuj grafikę : [tak](#) / [nie](#)

## ZWiK rozbudowuje sieci na osiedlach „Aleksandrówka II” i „Podzamcze”

09 marca 2022

**kategoria:**

Aktualności strona główna



**Rozpoczęły się roboty ziemne przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Złotej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji kontynuuje też prace w ul. Bursztynowej i Szmaragdowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Komunalnej, Rybnej i Wiejskiej.**

W ulicy Złotej na osiedlu „Aleksandrówka II” budowana jest sieć wodociągowa o długości 158 m, grawitacyjna kanalizacja sanitarna o długości 572 m i kanalizacja sanitarna tłoczna na odcinku 143 m.

Na tym samym osiedlu w ulicy Bursztynowej zakończono roboty ziemne związane z budową grawitacyjnej

kanalizacji sanitarnej o długości 152 metrów. W tej chwili kontynuowane są prace w ulicy Szmaragdowej, gdzie do tej pory wykonano 180 metrów sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie ZWiK prowadzi inwestycje na osiedlu „Podzamcze”, gdzie w ul. Komunalnej wykonano sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o długość 806 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku 556 m. Kanalizacja sanitarna jest budowana też w ul. Rybnej i Wiejskiej. Zakończenie inwestycji jest planowane na przełomie marca i kwietnia.

[poprzednia](#) [powrót do listy \*\*aktualności\*\*](#) [następna](#)